

BÁO CÁO

**Tình hình giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2026
Kỳ báo cáo: tháng 10 năm 2026**

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5691/UBND-TH ngày 22/8/2026 về việc triển khai công tác chấm điểm thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Ủy ban nhân dân xã Nam Thái Ninh báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công tháng 9 năm 2026 như sau:

I. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công

1. Giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm

a) Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 6.989 triệu đồng, gồm:

- Vốn kế hoạch năm: 6.989 triệu đồng, gồm:

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 189 triệu đồng.

+ Nguồn vốn ngân sách xã được UBND tỉnh giao kế hoạch là: 6.800 triệu đồng.

b) Lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 962,555 triệu đồng, đạt 13,77 % so với kế hoạch được giao, trong đó:

- Giải ngân vốn kế hoạch năm là: 962,555 triệu đồng, đạt 13,77 % kế hoạch giao.

c) Ước lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết tháng kế tiếp: 1.962,555 triệu đồng, đạt 28,08 % kế hoạch giao, trong đó:

- Giải ngân vốn kế hoạch năm là: 1.962,555 triệu đồng, đạt 28,08% kế hoạch giao.

(Báo cáo kèm theo Biểu tổng hợp số 01a)

II. Nhận xét, đánh giá

1. Kết quả đạt được

Ngay từ đầu năm 2026, UBND xã Nam Thái Ninh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công được giao; thường xuyên rà soát tình hình thực hiện các công trình, dự án, các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản được bàn giao sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.

UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp rà soát hồ sơ, tài

liệu của các công trình được bàn giao từ các xã cũ; kiểm tra, đối chiếu số liệu nợ đọng xây dựng cơ bản, khối lượng hoàn thành, giá trị đã thanh toán và giá trị còn phải thanh toán để làm cơ sở thực hiện thanh toán theo quy định.

Đối với nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ, UBND xã đã hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thanh toán được **164,542 triệu đồng** đối với công trình Đường ĐH 93B.

Tổng số vốn đầu tư công đã giải ngân đến hết tháng 9 năm 2026 là **962,555 triệu đồng**, đạt **13,77%** kế hoạch vốn được giao.

2. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 năm 2026 còn thấp so với kế hoạch vốn được giao. Nguyên nhân chủ yếu do kế hoạch vốn năm 2026 được giao gồm nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và nguồn thu tiền sử dụng đất, trong đó việc giải ngân phụ thuộc vào giá trị thực tế đủ điều kiện thanh toán của công trình được bàn giao và khả năng tạo nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn.

2.1. Đối với nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ

Sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, công trình **Đường ĐH 93B thuộc địa bàn xã Thuận Thành trước đây** được bàn giao về UBND xã Nam Thái Ninh quản lý, thực hiện. Theo số liệu bàn giao, số nợ còn phải thanh toán của công trình là **189 triệu đồng**.

Tuy nhiên, trong quá trình rà soát, hoàn thiện hồ sơ thanh toán và quyết toán, giá trị thực tế đủ điều kiện thanh toán chỉ còn **164,542 triệu đồng**.

Nguyên nhân là do một số khoản chi phí, trong đó có **chi phí giám sát và chi phí quản lý dự án**, thực tế phát sinh thấp hơn so với số liệu nợ được bàn giao ban đầu, dẫn đến giá trị thanh toán thực tế giảm.

Do đó, số vốn còn lại **24,458 triệu đồng** không có khối lượng, chi phí thực tế đủ điều kiện để tiếp tục thanh toán, giải ngân. UBND xã không thể thực hiện thanh toán đối với phần vốn này khi chưa có đầy đủ căn cứ và khối lượng thực tế theo quy định.

2.2. Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao từ nguồn thu tiền sử dụng đất là **6.800 triệu đồng**. Tuy nhiên, đến hết kỳ báo cáo, UBND xã chưa có nguồn thu từ tiền sử dụng đất để thực hiện giải ngân kế hoạch vốn được giao.

Nguyên nhân là điểm quy hoạch thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất tại **Khu đất Trại Bèo, thôn Thuận Nghĩa, xã Thuận Thành trước đây (nay là thôn Thái Thành, xã Nam Thái Ninh)** hiện chưa đủ điều kiện để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Công trình hạ tầng kỹ thuật tại khu đất đang trong quá trình triển khai thi

công hạ tầng nên chưa bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

Do chưa đủ điều kiện tổ chức đấu giá nên chưa phát sinh nguồn thu tiền sử dụng đất, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cân đối nguồn để thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 với số vốn **6.800 triệu đồng** được giao từ nguồn thu tiền sử dụng đất.

2.3. Nguyên nhân về hồ sơ bàn giao sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính

Việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính dẫn đến UBND xã Nam Thái Ninh tiếp nhận, quản lý nhiều công trình, dự án và các khoản nợ xây dựng cơ bản của các xã cũ. Hồ sơ, tài liệu của một số công trình bàn giao chưa đầy đủ, chưa đồng bộ, cần tiếp tục rà soát, kiểm tra, đối chiếu và hoàn thiện.

Đối với những hồ sơ chưa đầy đủ, UBND xã chưa có đủ căn cứ pháp lý để thực hiện thanh toán, nhằm bảo đảm việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đúng quy định, tránh phát sinh sai sót, thất thoát ngân sách.

III. Giải pháp và kiến nghị

1. Giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Trong thời gian tới, UBND xã Nam Thái Ninh tập trung thực hiện các giải pháp sau:

- Tiếp tục rà soát toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, xác định cụ thể khả năng giải ngân của từng nguồn vốn, từng công trình, dự án.

- Đối với công trình Đường ĐH 93B, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quyết toán, thanh toán theo đúng giá trị thực tế và quy định hiện hành; đối với số vốn còn dư **24,458 triệu đồng**, thực hiện xử lý theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

- Khẩn trương rà soát, kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ các công trình, dự án và các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản được bàn giao từ các xã cũ sau sắp xếp, sáp nhập.

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc hoàn thiện hồ sơ đối với các công trình có hồ sơ bàn giao chưa đầy đủ.

- Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất, tập trung đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng tại Khu đất Trại Bèo để đủ điều kiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu thực hiện kế hoạch đầu tư công. Song song đó hoàn thiện hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất để khi dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật hoàn thành thì có thể triển khai ngay các bước đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thực hiện thanh toán ngay đối với các khối lượng hoàn thành, có đầy đủ hồ sơ và đủ điều kiện thanh toán, không để tồn đọng hồ sơ làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

2. Đề xuất, kiến nghị

UBND xã Nam Thái Ninh kính đề nghị Sở Tài chính và các cơ quan chuyên môn của tỉnh:

Một là, quan tâm hướng dẫn UBND xã xử lý số vốn **24,458 triệu đồng** còn lại của nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ đối với công trình Đường ĐH 93B do giá trị thực tế đủ điều kiện thanh toán thấp hơn số vốn được bàn giao.

Hai là, hướng dẫn cụ thể về việc rà soát, hoàn thiện và xử lý thanh toán đối với các công trình còn nợ đọng xây dựng cơ bản được bàn giao từ các xã cũ sau sắp xếp, sáp nhập nhưng hồ sơ, tài liệu chưa đầy đủ.

Ba là, đề nghị các cơ quan chuyên môn của tỉnh tiếp tục quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ UBND xã trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện để địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2026, kỳ báo cáo tháng 10 năm 2026 của UBND xã Nam Thái Ninh. UBND xã Nam Thái Ninh kính báo cáo Sở Tài chính xem xét, tổng hợp./. *th*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TT Đảng ủy, HĐND;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT, KT.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Huy



UBND XÃ NAM THÁI NINH

Biểu 01a

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2026 - THÁNG 9
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Nam Thái Ninh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Vốn kế hoạch						Lũy kế vốn giải ngân từ đầu năm đến hết tháng báo cáo (NSTW + NS tỉnh + NS xã)			KHV đăng ký giải ngân trong tháng kế tiếp (Trường hợp KHV đăng ký giải ngân trong tháng bằng "0". Đề nghị ghi rõ số "0". Trường hợp để trống coi như đơn vị không đăng ký) (NSTW+NS tỉnh + NS xã)		Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng kế tiếp của tháng báo cáo (NSTW+NS tỉnh + NS xã)			Ghi chú	
		Tổng số	Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài (nếu có)		Vốn kế hoạch giao trong năm			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
			NSTW + NS tỉnh	NS xã	Kế hoạch vốn NSTW + NS tỉnh	Kế hoạch vốn NS xã UBND tỉnh giao	Kế hoạch vốn NS xã giao bổ sung (nếu có)		Giải ngân vốn kế hoạch kéo dài	Giải ngân vốn kế hoạch năm		Giải ngân vốn kế hoạch kéo dài	Giải ngân vốn kế hoạch năm		Giải ngân vốn kế hoạch kéo dài		Giải ngân vốn kế hoạch năm
1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16=10+13	17=11+14	18
	UBND xã Nam Thái Ninh	6.989			189	6.800		963		963	1.000		1.000			1.963	1,đ/c Nguyễn Quốc Huy - Chủ tịch UBND xã 2,đ/c Chế Thị Xuân - Công chức phòng kinh tế

Cột 4,5: Đối với nguồn vốn NSTW theo Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh. Đối với nguồn vốn NSDP theo Quyết định của Chủ tịch UBND các cấp.
Cột 6,7: Đối với nguồn vốn NSTW và ngân sách tỉnh theo Quyết định phân bổ vốn của UBND tỉnh. Đối với nguồn vốn ngân sách xã theo Quyết định giao kế hoạch vốn ngân sách cấp xã của UBND tỉnh giao cho UBND các xã, phường.
Cột 8: Kế hoạch vốn NS xã được UBND cấp xã giao bổ sung
Cột 9 đến 17: Số liệu vốn bao gồm cả nguồn NSTW, ngân sách tỉnh và ngân sách xã.